



Status

Vandløbsrestaurering VP2

Udgangspunktet

1) Aftale om vandområdeplan 2015-2021

Til forbedring af de fysiske forhold skal i anden planperiode på landsplan gennemføres en indsats på ca. 1.890 km vandløb. Herudover skal der fjernes ca. 615 spærringer og etableres ca. 40 okkeranlæg. Der er til indsatsen i alt afsat en samlet statslig ramme på ca. 630 mio. kr. i perioden 2015-2021. Det er målsætningen, at indsatserne samlet set vil forbedre tilstanden i op til 3.575 km vandløb.

Det er forudsat, at indsatserne gennemføres med statsligt tilskud og EU-medfinansiering via Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.

2) DUT

Med vedtagelse af indsatsprogrammet er kommunerne forpligtet til at gennemføre de foranstaltninger, der er fastlagt i programmet. Der er indgået DUT-aftale om administrationsudgifter ifm. gennemførelse af VP2 indsatserne, svarende til 23,3 mio. kr./år.

3) BKG-ændring

I forbindelse med den seneste bekendtgørelsesændring, hvor referenceværdierne blev øget, blev indsatsen reduceret til knap 2700 km vandløb.

Det sker ikke med den nuværende ansøgningsrate.



Status indtil nu og prognose

Indsatser status tilsagn, gennemført og afsluttet	2016	2017	2018	2019	2020 (progno se)	2021 (progno se)	Aftale – tilpasset indsats
Antal km vandløb akkumuleret (km)	50	230	410	710	1300	1750	2700
% målopfyldelse for vandløb (akkumuleret)	2	8,5	15	26	48	65	100

Prognose

- 1. Nuværende prognose – vi når 1750 km**
For at nå 1750 km (65 %) vil der skulle søges for tilsammen ca. 1000 km vandløb i 2020 og 2021. I 2019, blev der søgt til ca. 300 km.
- 2. Prognose for at nå de 2700 km vandløb**
For at nå de 100 % vil der skulle søges for tilsammen ca. 2.000 km vandløb i 2020 og 2021.



Barrierer – set fra kommunerne

1) Manglende udbetaling af projektmidler.

Flere kommuner har penge til gode efter at de har udført vandløbsprojekter, hvilket belaster deres budgetter. De er tilbageholdende med at sætte nye projekter i gang så længe der er usikkerhed om hvornår de kan få pengene udbetalt.

2) Ændret bekendtgørelse i marts 2019

Kravet om to sammenlignelige tilbud før tilsagn kan gives spænder ben for kommunerne. Ændringen har betydet at kommunerne nu for egen regning skal udarbejde udbud.

3) Lang sagsbehandlingstid i FST har betydet udskydelse af projektstart med op til et år hos kommunerne. Det betyder at projekter ansøgt i 2017/18 først udføres i 2019. Dermed er der ikke luft til nye ansøgninger.



An aerial photograph of a meandering river flowing through a lush green landscape. The river is a vibrant blue, winding in a series of loops and curves across the verdant fields. The surrounding land is a mix of bright green grass and darker green patches, suggesting a natural, undisturbed environment. The lighting is bright, casting soft shadows that emphasize the contours of the river and the terrain.

Hvad skal der til for målopfyldelse?

Elementer i Handleplan

1. Rigtige rammer for indsats?
2. Rigtig ansøgnings set-up?
3. Mere/anden kommunikation?
4. Rigtige styrings set-up?

Andet?

- Tidsplan – alle leverancer klar til 1. ansøgningsrunde 2020



Rigtige rammer for indsats?

MST

- Mulighed for national pulje til små projekter undersøges
- Mulighed for flere vandområder i en ansøgning undersøges
- Mulighed for øget fleksibilitet ift udskiftning af virkemidler



Rigtige ansøgnings set-up?

FST

- Manglende udbetalinger løses når alle ældre vandløbssager overføres til andet IT-system
- Undersøge mulighed at der kan indhentes to tilbud, der samlet omfatter forundersøgelser og gennemførelsesprojekter



Mere / anden kommunikation?

MST+FST

- Fokus på og øget dialog med kommunerne mhp. at afklare evt. udfordringer
- Etablering af rejsehold



Rigtige styrings set-up for ordning?

DEP+MST+FST

- Behov for én samlet tilgang til status og gennemførelse.
- Etablering af National Styringsgruppe om VLR

